

MINTUR - Ministerio de Turismo - Viceministerio de Turismo
Subsecretaría de Gestión y Desarrollo
Dirección de Productos y Destinos

PROYECTO: K002 MINTUR - Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística

Líder del Proyecto:	Pavon Palacio, Estefania (estefania.pavon@turismo.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Viteri Elizondo, Gustavo Eduardo	Programas Relacionados:	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SENALIZACION TURISTICA, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Salas Vaca, Rodrigo Esteban	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	165100000.0000.376632	TIR:	42.98 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	14,214,730.91
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,612,505.74
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/10/2013 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	01/09/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Pavon Palacio, Estefania	Fecha del siguiente Hito:	16/11/2015

DATOS GENERALES

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto tiene como fin, "Mejorar la imagen del Ecuador como destino turístico de calidad, por medio de la implementación del "Sistema nacional de Señalización Turística" para la construcción de espacios de encuentro común y el fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad." A través de la Implementación del Plan Nacional de Señalización se pretende informar y guiar hacia los principales atractivos turísticos del país y de las actividades y servicios que se pueden encontrar en ellos, así como también instalar señales de Bienvenida a todos los Cantones y Centros Poblados principales.</p> <p>PRODUCTO /SERVICIO: 4910 Señales Implementadas en todo el Territorio Nacional, Servicio de mantenimiento para 4910 señales.</p> <p>LÍNEA DE BASE: Año: 2012 Nº señales: 2497 Monto US\$: 579.218,00 Año: 2013 Nº señales: 1928 Monto US\$: 4.945.100,00</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Implementar el Sistema Nacional de Señalización Turística, con el fin de potencializar competitivamente la oferta turística del Ecuador, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de su gente, así como en la preservación de su entorno, permitiendo al turista nacional y extranjero una movilización cómoda y segura por las diferentes carreteras de la red vial del territorio nacional.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.Realizar el levantamiento de información georeferenciada de la oferta turística en la red vial estatal.</p>

DATOS GENERALES

Descripción

2. Elaborar el diseño gráfico de señales turísticas bajo el concepto de imagen y marca turística del Ecuador.
3. Implementar la señalización turística vial y de sitio en todo el territorio nacional.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la imagen del Ecuador como destino turístico de calidad, por medio de la implementación del sistema de señalización turística, para la construcción de espacios de encuentro común y el fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Tipo de Beneficiario

El universo al cual se dirige el Proyecto Nacional de Señalización Turística corresponde a la totalidad de la población; es decir, la población que será beneficiada corresponde al total de la población de las 24 provincias (14,483,499 personas) dividida por Provincia, Cantón y desagregada por sexo más los turistas que llegan al territorio nacional (1'271.953 personas).

Restricciones

TIEMPO: 3 años

COSTO: 12'640.501,58 USD dólares incluido IVA (Fabricación, Instalación, Mantenimiento de Señales Turísticas, Personal Técnico, verificación)

ALCANCE: Fabricación, Instalación y Mantenimiento de señales turísticas, distribuido por provincias y cantones a nivel nacional.

Adquisición de equipos, contratación de personal técnico y capacitación del mismo, para efectivo desarrollo del proyecto.

CALIDAD: Bienes Normalizados por el Reglamento Técnico Ecuatoriano de Señalización Vial INEN RTE 004 y sus partes; y en base al Manual de Señalización Turística. Información proporcionada por parte de las Coordinaciones Zonales.


RECURSO HUMANO: Funcionarios a cargo del proyecto de Señalización Turística.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.29 %

Fecha de Inicio: 10/10/2013

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %	88 %	88 %	88 %	90 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	76 %											
Estado												
	▼											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2017 El reconocimiento de firmas para el desistimiento de la demanda impuesta por parte del Contratista Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda. ha sido efectiva. Para la que la liquidación económica sea totalmente efectuada, se requiere la notificación respectiva de parte de tribunales al MINTUR de que el expediente ha sido archivado. Por tanto, toda vez que se reciba la notificación pertinente, quedará liquidado en su totalidad este Contrato.	Pavon Palacio, Estefania	01/09/2017 - 12:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2017 El Acta de Finiquito de Mutuo Acuerdo y Liquidación del Contrato N° SIE MT-2014-019, ha sido suscrito por el Ministerio de Turismo y el Contratista Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda. Se inicia nuevas verificaciones para proceder con el pago del IVA (12%) de US\$ 454.135,44 al Contratista, previa la presentación de la respectiva factura. Una vez cancelado este valor, se debe devolver las garantías de buen uso del anticipo, fiel cumplimiento y multiriesgo, estipuladas en el contrato principal. El proceso de liquidación del Contrato SIE MT-2014-019, permitió también llegar a un acuerdo extrajudicial dando por terminado la mediación y se desestime la demanda impuesta al MINTUR por parte del Contratista. Para dar por cerrado este proceso se deberá asistir a reconocimiento de firmas ante tribunales en hora y fecha que esta instancia cite. Se recomienda dar de baja al Contrato SIE MT-2014-019, toda vez que durante el semestre en curso del año 2017 se replanteará nuevas directrices en torno al tema de Señalización Turística.</p>	<p>Pavon Palacio, Estefania</p>	<p>09/08/2017 - 11:33 AM</p>
<p>JUNIO 2017 Se formuló el instrumento legal Acta de Finiquito de Mutuo Acuerdo y Liquidación del Contrato N° SIE MT-2014-019, para ser suscrito por el Ministerio de Turismo y El Contratista Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda. Se entrego el Acta de Verificación de Servicios del Contrato SIE MT-2014-019, el cual fue documento habilitante para la elaboración del Acta de Finiquito de Mutuo Acuerdo y Liquidación del Contrato.</p>	<p>Pavon Palacio, Estefania</p>	<p>05/07/2017 - 10:20 AM</p>
<p>Mediante Memorando Nro MT-SGD-2017-0137-M con fecha 08 de junio de 2017 suscrito por el Subsecretario de Gestion y Desarrollo Esp. Gustavo Viteri Elizondo, se me designa como nueva Lider del Proyecto de Inversión Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística. Siendo asi: Lider del Proyecto: Lcda. Estefania Pavón Palacio Cargo: Especialista Dirección de Productos y Destinos.</p> <p>Status del Proyecto: Se ejecutó el levantamiento de la Suspensión de Ejecución del Contrato SIE MT 2014-019 mediante Acta de Levantamiento de Suspensión del Contrato SIE MT 2014 019, suscrita el 22 de Mayo del 2017 por la Administradora del contrato y la Contratista Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda., representado legalmente por el Sr. Javier Diez A., en virtud que no se subsanaron los inconvenientes técnicos relativos al sistema estructural de las señales contenidas en el Manual de Señalización y norma técnica vigente RTE INEN 233.- Señalización Turística, inhabilitando para las partes continuar con la ejecución contractual.</p> <p>Acciones a emprendidas: -Se ha procedido al analisis del expediente del contrato SIE MT 2014 019, para elaborar y presentar el Informe Técnico-Económico para su respectiva liquidación. -En virtud que se ha levantado la suspensión a su ejecución, se procede con el cierre de subprocesos del mismo contrato: actas de entrega recepción de las provincias culminadas, visitas de verificación para la presentanción de informes de campo que constaten la implementación de las señales segun lo indica el Contrato, y demas obligaciones y derechos de los suscritos en el instrumento. -Sostenido varias mesas de trabajo para elaborar inventarios valorados de los productos generados como consecuencia de la suspensión de ejecución del contratos. -Se ha entregado el Informe Técnico Ecnómico de parte de la Administradora del contrato a la Coordinación General Administrativa Financiera, para la ejecución de lo suscrito en el Acta de Levantamiento de Suspensión del Contrato SIE MT 2014 019, suscrita el 22 de Mayo del 2017, donde se acuerda mutuamente incurrir en todo lo necesario para dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo.</p>	<p>Pavon Palacio, Estefania</p>	<p>12/06/2017 - 05:56 PM</p>
<p>ABRIL 2017: El contrato sigue suspendido por un periodo de 60 días más, desde el 25 de Abril al 24 de Junio del 2017. - Se estableció en mesa de trabajo entre los actores del contrato que la forma de liquidación de este contrato será valor por valor. - Se ha preparado toda la información de respaldo de cada valor invertido en la ejecucion del contrato SIE- MT -2014- 019. - Se ha coordinado la logística y conformado la comisión para la recepción de las señales de la segunda etapa del contrato. - Se prepara el informe técnico económico final.</p>	<p>Amador Chamorro, Karla Marcela</p>	<p>10/05/2017 - 09:05 AM</p>
<p>MARZO 2017: Con fecha 30 de marzo de 2017, se solicita el congelamiento dentro de la herramienta GPR del proyecto "Implementación del Sistema nacional de Señalización Turística" a través del informe "Ficha resumen para el congelamiento de Proyectos de Inversión".</p>	<p>Amador Chamorro, Karla Marcela</p>	<p>31/03/2017 - 10:50 AM</p>
<p>FEBRERO 2017: Se entregó el informe con datos de recepción presunta. Adicionalmente, se realizó el ingreso de señales al Inventario del MINTUR, en base a esto, se está gestionando la entrega de las señales a cada una de las Coordinaciones Zonales.</p>	<p>Amador Chamorro, Karla Marcela</p>	<p>15/03/2017 - 12:33 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2017: Al momento las definiciones del contrato se las está analizando a nivel de Autoridades en reuniones de mediación. Se está preparando la entrega a la Coordinación Administrativa Financiera de la señalización recibida en la recepción presunta.	Amador Chamorro, Karla Marcela	06/02/2017 - 12:13 PM
DICIEMBRE 2016: Se solicitó a la Procuraduría una fecha para mediación, la cual se espera sea establecida para la primera semana de febrero. Al momento nos encontramos realizando el informe técnico-económico para presentarlo en mediación y con ello lograr acordar una terminación por mutuo acuerdo entre las partes y establecer el acta de acuerdos totales para aprobación del Sr. Procurador y posterior liquidación del contrato. Adicionalmente nos encontramos elaborando el informe técnico correspondiente a la recepción presunta determinada el 22 de noviembre.	Amador Chamorro, Karla Marcela	05/01/2017 - 04:32 PM
NOVIEMBRE 2016: La póliza multiriego ya fue aceptada bajo las condiciones establecidas inicialmente. Además estamos en elaboración del informe final para iniciar una nueva reunión de mediación.	Amador Chamorro, Karla Marcela	05/12/2016 - 01:28 PM
OCTUBRE 2016: Por decisión de autoridades no se realizará la contratación de servicios jurídicos especializados. Estamos a la espera del pronunciamiento del anexo aclaratorio de la póliza multiriego por parte del contratista y una nueva fecha para una reunión de mediación.	Amador Chamorro, Karla Marcela	01/11/2016 - 02:34 PM
SEPTIEMBRE 2016: El contrato está suspendido y se encuentra en proceso de mediación en Procuraduría, al momento se contempla una consultoría externa para definir la liquidación del 50% del contrato y no se ejecutará el 100%.	Amador Chamorro, Karla Marcela	03/10/2016 - 12:18 PM
AGOSTO 2016: Al momento las definiciones del contrato se las está analizando a nivel de Despacho.	Amador Chamorro, Karla Marcela	05/09/2016 - 02:05 PM
JULIO 2016: Las acciones planificadas para el mes de Julio (Hitos 34 y 35) no han sido posible cumplirlas a consecuencia de que el proceso de mediación no ha tenido el resultado esperado. Al momento, las definiciones del contrato se las está analizando a nivel de Despacho.	Amador Chamorro, Karla Marcela	03/08/2016 - 11:15 AM
JUNIO 2016: Las acciones planificadas para el mes de Junio (Hitos 31 y 32) no han sido posible cumplirlas a consecuencia de que el proceso de mediación no ha tenido el resultado esperado. Al momento, las definiciones del contrato se las está analizando a nivel de Despacho.	Amador Chamorro, Karla Marcela	04/07/2016 - 10:28 AM
MAYO 2016: Se mantuvieron 2 de las 3 reuniones de mediación planificadas. En la reunión efectuada el 02 de Mayo; el contratista presentó el estado actual del proyecto, indicando el número de señales instaladas en las diferentes provincias de acuerdo al cronograma planteado en el Acta Modificatoria del Contrato SIE-MT-2014-019. Se acordó planificar una salida con el contratista para realizar una verificación insitu de un muestreo de las señales, basadas en el informe entregado en la anterior asministración. (Hito 28) El 18 de Mayo se realizó la segunda reunión; el contratista continuó con la presentación del estado actual del proyecto, indicando el número de las señales instaladas en las diferentes provincias de acuerdo al cronograma planteado en el Acta Modificatoria del Contrato SIE--MT-2014-019. (Hito 29) La reunión programada para el día 31 de mayo no se ejecutó debido a un cambio en la planificación del cronograma de reuniones con el contratista. (Hito 30)	Amador Chamorro, Karla Marcela	06/06/2016 - 12:14 PM
ABRIL 2016: Se ha mantenido reuniones con el contratista del contrato dee señalización turística, en las que se han llegado a los siguientes acuerdos: - Se solicitó que el contratista entregue un informe final indicando de forma cronológica todo lo acontecido en el contrato, el número de señales instaladas, cuáles y donde están las señales que presentan problemas para de esa manera poder hacer una recepción parcial y que sea nuestra línea base de la mediación. - Se negociará con el contratista el tema del arreglo de las señales grandes, haciendo una propuesta de pagar 50% contratista y 50% Mintur. - Se aprobó tener una quinta mediación el 2 de mayo 2016.	Amador Chamorro, Karla Marcela	03/05/2016 - 02:37 PM
MARZO 2016: De acuerdo al compromiso mantenido con MCPEC en la reunión de seguimiento del 30 de marzo de 2016, se adjunta informe del proyecto de señalización turística que contiene el detalle de la señalización implementada por el contratista en el año 2015.	Amador Chamorro, Karla Marcela	04/04/2016 - 11:16 AM
FEBRERO 2016: Con fecha 28 de febrero, en referencia al documento No 129, el proyecto sufre una modificación presupuestaria de disminución de \$ 186.801,88.	Amador Chamorro, Karla Marcela	09/03/2016 - 09:24 AM
ENERO 2016: Se realizaron las gestiones correspondientes a la planificación del PAPP 2016 con el techo asignado de \$ 4´110.656,39.	Amador Chamorro, Karla Marcela	09/03/2016 - 09:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO - DICIEMBRE 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continúa a la espera del pronunciamiento por parte de la Dirección de Concesiones de la Prefectura del Guayas para la instalación de las señales. 2. Se realizó la instalación de 137 señales en la provincia de Santa Elena, 214 señales en la provincia de Los Ríos y 86 señales en la provincia de Bolívar. 3. Se realizó la instalación de 180 señales en la provincia de Esmeraldas. Está pendiente la reubicación de 2 señales, debido a que en los sitios a instalarse existe cableado eléctrico que impiden la instalación. 4. Se está coordinando con la concesionaria PANAVIAL la autorización de la instalación de las señales en las vías en las cuales tienen concesión, mismas que se encuentran en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 5. Se realizó la instalación de 138 señales en la provincia de Santo Domingo. Está pendiente la reubicación de 2 señales. 6. Se realizó la instalación de 497 señales en la provincia de Pichincha. Está pendiente la instalación de 20 señales, debido a presencia de cableado eléctrico, por ampliación de vías, concesión de carreteras. 7. Se realizó la instalación de 177 señales en la provincia de Cotopaxi. Está pendiente la instalación de 3 señales por ampliación de vías. 8. Se realizó la instalación de 194 señales en la provincia de Chimborazo. Está pendiente la instalación de 2 señales. 9. El contratista solicita la recepción parcial de los bienes objeto del contrato correspondiente a la primera etapa del mismo. 10. Se está conformando la comisión para la recepción parcial de señales instaladas y posteriormente se suscribirá el acta entrega recepción de las mismas. 11. Se realizó la instalación de 274 señales en la provincia de Tungurahua. Está pendiente la instalación de 5 señales, ya que en algunas existe error en el contenido. 12. Se encuentra conformada la comisión de recepción parcial de las señales instaladas y posteriormente se suscribirá el acta entrega recepción de las mismas. 13. La comisión de recepción parcial en conjunto con la fiscalización se encuentran analizando la recepción parcial, sin garantía de que todas las señales sean recibidas en virtud del cumplimiento de especificaciones técnicas, golpes en las señales, errores, fallas en los plintos y cumplimiento del diseño estructural; posteriormente se suscribirá el acta entrega recepción de las señales que sean recibidas. 14. Están suspendidas la instalación de las señales mayores, debido a que se está realizando un estudio del cálculo estructural de las pantallas, por problemas presentados en las mismas. 15. El 27 de octubre de 2015 se levantó la suspensión de 271 señales que no se encuentran en vías concesionadas para proceder con su instalación, quedando un total de 130 señales a consideración de las empresas concesionarias por instalar. 16. Se realizó la instalación de 254 señales en la provincia de Cañar. Está pendiente la instalación de 64 señales, ya que en algunas de ellas, está suspendida la instalación de las señales mayores. 17. Se realizó la instalación de 160 señales en la provincia de Azuay. Está pendiente la instalación de 80 señales, ya que en algunas de ellas, está suspendida la instalación de las señales mayores. 18. Hasta la fecha existen 2.397 señales instaladas en las Provincias de: Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Azuay. 19. El Contratista solicitó la recepción de señales instaladas en las provincias de Tungurahua, Cañar (señales menores) y Azuay (señales menores). 20. Por cambio de autoridades se está conformando nuevamente la comisión para la recepción parcial de las señales instaladas, cuyas Administraciones salientes corresponden a la Arq. Paulina Martínez y a la Ing. Liliam Figueroa, mismas que ejercieron sus funciones hasta el 16 de octubre de 2015 y hasta el 10 de diciembre de 2015 respectivamente. 	<p>Espinoza Naranjo, Mauro Emilio</p>	<p>05/01/2016 - 10:18 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.397 señales instaladas en las Provincias de: Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Azuay (HITO 23) 2. Por cambio de autoridades se está conformando nuevamente la comisión para la recepción parcial de las señales instaladas, cuyas Administraciones salientes corresponden a la Arq. Paulina Martínez y a la Ing. Liliam Figueroa, mismas que ejercieron sus funciones hasta el 16 de octubre de 2015 y hasta el 10 de diciembre de 2015 respectivamente. (HITO 23), por lo que los miembros de las comisiones conformadas anteriormente, renunciaron a su designación. 3. El Contratista ya solicitó la recepción de señales instaladas en las provincias de Tungurahua, Cañar (señales menores) y Azuay (señales menores). 	<p>Espinoza Naranjo, Mauro Emilio</p>	<p>30/12/2015 - 12:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Están suspendidas la instalación de las señales mayores.</p> <p>5. La instalación de 401 señales en la provincia del Guayas estuvo suspendida desde el 04 de noviembre de 2014. Se ha coordinado con las empresas concesionadas por el Consejo Provincial del Guayas (UNICON, CONORTE y CONCEGUA) la obtención de los permisos respectivos, para lo cual solicitan se firme un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre CZ5-MINTUR, GADP Guayas y UNICON. El 27 de octubre de 2015 se levantó la suspensión de 271 señales que no se encuentran en vías concesionadas para proceder con su instalación, quedando un total de 130 señales a consideración de las empresas concesionarias por instalar.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015.</p> <p>1. 2.283 señales instaladas en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Azuay (HITO 21)</p> <p>2. Las señales instaladas en la Provincia de Azuay fueron verificadas por la fiscalizadora estructural y gráfica del MINTUR (HITO 21)</p> <p>3. Por cambio de autoridades se está conformando nuevamente la comisión para la recepción parcial de las señales instaladas. (HITO 21)</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	16/12/2015 - 01:50 PM
<p>OCTUBRE 2015.</p> <p>1. 2.204 señales instaladas en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Cañar y Azuay (HITO 19)</p> <p>2. Las señales instaladas en la Provincia de Azuay están siendo verificadas por la Coordinación Zonal 6. (HITO 19)</p> <p>3. Por cambio de autoridades se va a volver a conformar la comisión para la recepción parcial de las señales instaladas. (HITO 19)</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	01/12/2015 - 10:39 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015.</p> <p>1. 2.086 señales instaladas en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Cañar. (HITO 18)</p> <p>2. Las señales instaladas en la Provincia de Cañar han sido verificadas por la Coordinación Zonal 7 y las señales instaladas en la Provincia de Tungurahua han sido verificadas por la Coordinación Zonal 3. (HITO 18)</p> <p>3. 386 señales determinadas por muestreo fueron verificadas por fiscalización en conjunto con la comisión de recepción parcial instaladas en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo. (HITO 18)</p> <p>4. La comisión de recepción parcial en conjunto con la fiscalización se encuentran analizando la recepción parcial, sin garantía de que todas las señales sean recibidas en virtud del cumplimiento de especificaciones técnicas, golpes en las señales, errores, fallas en los plintos y cumplimiento del diseño estructural; posteriormente se suscribirá el acta entrega recepción de las señales que sean recibidas. (HITO 18)</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	02/10/2015 - 03:29 PM
<p>AGOSTO 2015.</p> <p>1. 1.845 señales instaladas en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Cañar. (HITO 17)</p> <p>2. 386 señales determinadas por muestreo para ser verificadas por fiscalización en conjunto con la comisión de recepción parcial instaladas en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo. (HITO 17)</p> <p>3. La comisión de recepción parcial en conjunto con la fiscalización se encuentran realizando el informe de recepción parcial para posteriormente suscribir el acta entrega recepción de las señales mencionadas. (HITO 17)</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	04/09/2015 - 04:58 PM
<p>JULIO 2015.</p> <p>1. 1626 señales instaladas y verificadas por fiscalización en las Provincias de: Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	04/08/2015 - 09:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Se encuentra conformada la comisión de recepción parcial de las señales instaladas y posteriormente se suscribirá el acta entrega recepción de las mismas.</p> <p>3. Se está analizando la metodología para que la comisión de recepción parcial designada pueda recibir las señales instaladas.</p>		
<p>JUNIO 2015.</p> <p>1. Se culminó con la instalación de señales en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo</p> <p>2. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Pichincha.</p> <p>3. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Cotopaxi.</p> <p>4. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Chimborazo.</p> <p>5. Se está conformando la comisión para la recepción parcial de señales instaladas y posteriormente se suscribirá el acta entrega recepción de las mismas.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	03/07/2015 - 02:44 PM
<p>MAYO 2015.</p> <p>1. Se culminó con la instalación de señales en la provincia de Bolívar.</p> <p>2. Se está culminando con instalación de señales en la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo.</p> <p>3. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Pichincha.</p> <p>4. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Cotopaxi.</p> <p>5. Se inició con la fundición de plintos e instalación de señales en la provincia de Chimborazo.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	03/06/2015 - 03:26 PM
<p>ABRIL 2015.</p> <p>1. Se culminó con la instalación de 214 señales en la provincia de Los Ríos.</p> <p>2. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Esmeraldas.</p> <p>3. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Bolívar.</p> <p>4. Se inició con la fundición de plintos e instalación de señales en la provincia de Santo Domingo.</p> <p>5. Se inició con la fundición de plintos e instalación de señales en la provincia de Pichincha.</p> <p>6. Se inició con la fundición de plintos e instalación de señales en la provincia de Cotopaxi.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	30/04/2015 - 04:48 PM
<p>MARZO 2015.</p> <p>1. Se culminó con la instalación de 137 señales en la provincia de Santa Elena.</p> <p>2. Se continúa con la instalación de señales en la provincia de Los Ríos</p> <p>3. Se inició con la instalación de señales en la provincia de Esmeraldas.</p> <p>4. Se inició con la fundición de plintos e instalación de señales en la provincia de Bolívar.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	02/04/2015 - 08:32 AM
<p>FEBRERO 2015.</p> <p>1. Se inició con la instalación de señales en la provincia de Los Ríos.</p> <p>2. Se inició con la fundición de 61 plintos en la provincia de Esmeraldas y con su instalación.</p> <p>3. Se está coordinando con la concesionaria PANAVIAL la autorización de la instalación de las señales en las vías en las cuales tienen concesión, mismas que se encuentran en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	05/03/2015 - 10:17 AM
<p>ENERO 2015.</p> <p>1. Se continúa a la espera del pronunciamiento por parte de la Dirección de Concesiones de la Prefectura del Guayas para la instalación de las señales.</p>	Espinoza Naranjo, Mauro Emilio	09/02/2015 - 03:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Se culminó con la fundición de plintos en la provincia de Los Ríos.</p> <p>DICIEMBRE 2014.</p> <p>1. En la provincia del Guayas se encuentran fabricadas 401 señales en su totalidad, así mismo, se realizó la fundición de 107 plintos de vallas tubulares en su totalidad. Una vez avalizada y aprobada verbalmente la instalación de señales en la provincia del Guayas por la empresa UNICON en la visita técnica realizada el 25 de noviembre de 2014, se ha solicitado a la mencionada empresa, se sirva remitir la autorización formal, con el fin de continuar con la instalación de las señales turísticas en la provincia del Guayas.</p> <p>2. En la provincia de Santa Elena se encuentran instaladas 137 señales en su totalidad.</p> <p>3. En la provincia de Los Ríos se inició con la fabricación de señales y con la fundición de los plintos de las vallas tubulares.</p> <p>NOVIEMBRE 2014.</p> <p>1. La Dirección Administrativa, una vez analizado el objeto de la contratación del proceso de "Contratación de una persona natural o jurídica que se encargue de la verificación, constatación y supervisión de las señales objeto del contrato Nro. SIE-MT-2014-019", determina que no se ajusta a la definición de consultoría establecida en la LOSNCP, motivo por el cual no es posible iniciar con el proceso anteriormente mencionado.</p> <p>2. Debido a que las vías en la provincia del Guayas se encuentran concesionadas por las empresas UNICON, CONORTE y CONCEGUA, las cuales no autorizan la instalación de señales hasta un análisis previo de las mismas, se solicita al Contratista suspender los trabajos en la mencionada provincia hasta solucionar el problema surgido y que proceda con las operaciones de implementación en la provincia de Santa Elena. Así mismo, se ha solicitado un pronunciamiento a la Prefectura del Guayas para que el contratista pueda continuar con los trabajos en esta provincia. El 20 de noviembre de 2014, se llevó a cabo una reunión técnica entre representantes de las empresas concesionadas por el Consejo Provincial del Guayas (UNICON, CONORTE y CONCEGUA) y representantes del Ministerio de Turismo, con el fin de coordinar los trabajos de instalación de las señales a ser instaladas en la mencionada provincia. Se realizó una explicación general de los tipos de señales a ser colocadas, y se revisó el Reglamento Técnico Ecuatoriano 004 "Señalización Vial" respecto a la ubicación normada de las señales y especificaciones técnicas correspondiente. El 25 de noviembre de 2014, técnicos del Mintur y técnicos de las concesionarias realizaron el reconocimiento de los lugares en donde se fundieron los plintos de las vallas tubulares, mismo que ha sido avalizado y aprobado por las concesionarias verbalmente, ya que cumplen con las especificaciones técnicas respectivas, pronunciamiento que deberá ser oficializado por las concesionarias.</p> <p>3. En la provincia del Guayas se encuentran fabricadas 401 señales en su totalidad, así mismo, está realizada la fundición 107 plintos de vallas tubulares en su totalidad. Los trabajos de implementación de las señales turísticas en la provincia del Guayas aún se encuentran en coordinación con las empresas concesionadas por el Consejo Provincial del Guayas (UNICON, CONORTE y CONCEGUA), con el fin de que se proceda con la instalación.</p> <p>4. En la provincia de Santa Elena se encuentran fabricadas la totalidad de señales (137), así mismo se han fundido 7 plintos de vallas tubulares en total, de las 137 señales se encuentran implementadas 120 culminando la instalación la primera semana de diciembre.</p>	<p>Espinoza Naranjo, Mauro Emilio</p>	<p>02/02/2015 - 09:26 AM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1. Se termina con la fundición de los plintos y se continúa con la instalación de señales en la Provincia del Guayas, se continúa con el trabajo de fundición e implementación en la Provincia de Santa Elena.</p> <p>SEPTIEMBRE 2014.</p> <p>1. Desde la segunda semana de septiembre se inició con la fundición de los plintos en los lugares que se instalarán las señales, se continua con el trabajo de fundición e implementación de señales en toda la Provincia del Guayas. Se adjunta cronograma de fundición de los plintos.</p> <p>AGOSTO 2014.</p>	<p>Espinoza Naranjo, Mauro Emilio</p>	<p>02/02/2015 - 09:23 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Una vez enviado el informe de idoneidad a la Subsecretaría de Destinos, ésta determina que los proveedores calificados no cumplen con las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas, por tal razón solicita se realicen las gestiones necesarias para que se elabore el informe de idoneidad con propuestas de personas jurídicas interesadas en participar en el proceso de verificación, sin embargo, de los proveedores jurídicos invitados, solo 1 de ellos ha enviado su propuesta, razón por la cual, no se ha podido dar inicio al proceso de contratación ya que mínimo se necesitarían 3 propuestas. Se adjunta Memorando MT-SD-2014-0258-M.</p> <p>2.- Se está dando seguimiento a los proveedores jurídicos que fueron invitados con el fin de considerarlos o separarlos del proceso; así mismo, la Subsecretaria de Destinos se encuentra realizando la pre-selección de personas jurídicas para que participen en el proceso de la verificación de señales. Adicionalmente se ha elaborado un cronograma de visita a la planta de producción del contratista en donde los técnicos de señalización, serán los encargados de verificar la fabricación de las señales, hasta que se contrate a la empresa verificadora, atendiendo así, la disposición de la Subsecretaría de Destinos.</p> <p>3. El plazo para la ejecución del contrato corre a partir de la acreditación de pago del anticipo, mismo que se efectivizó el 26 de julio del 2014, razón por la cual, el contratista desde la mencionada fecha inició con la fabricación de las señales, por lo que, dicha fabricación se extenderá hasta el mes de agosto.</p>		
<p>JULIO 2014.</p> <p>1. Se está gestionando el pago de anticipo al contratista, el mismo que se encuentra tramitándose en la Dirección Financiera</p> <p>2. El proceso de verificación se encuentra en la elaboración del informe de idoneidad.</p> <p>3. Con fecha 16 de julio, se suscribió un contrato modificadorio del proceso de subasta inversa Nro. SIE-MT-2014-019 entre el Ministerio de Turismo y la empresa Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda., en virtud de que se modifica la forma de pago y el plazo de ejecución del proceso.</p> <p>4. Con fecha 23 de julio, se acredita el anticipo a la empresa Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda., mediante CUR de pago Nro. 53623734, por un valor de \$3.784.462,00.</p> <p>JUNIO 2014</p> <p>1. Se espera las garantías por parte del segundo proveedor adjudicado, a razón de que el primero no presentó las mismas.</p> <p>2. El 17 de junio el contratista adjudicado, Javier Diez, presenta garantías y firma contrato.</p> <p>3. El 20 de junio se entrega al contratista adjudicado los permisos de uso de suelo, las matrices con la información de las señales a implementarse en el 2014, los diseños en formato ai. y el manual de señalización turística actualizado, todo esto grabado en un disco duro externo.</p> <p>MAYO 2014</p> <p>1. El proveedor adjudicado tuvo como plazo hasta el 23 de Mayo de 2014 para presentar las garantías, al no haber presentado las mismas, se lo declarará como fallido, se espera la resolución de las autoridades para determinar si se adjudicará al proveedor que quedó en segundo lugar en la fase de puja.</p> <p>ABRIL 2014.</p> <p>1. Mediante Resolución Nro. DA-MT-2014-142 de fecha 25 de Abril de 2014, suscrita por el Dr. Vinicio Alvarado Espinel, Ministro de Turismo (E), resuelve en el artículo 1. Adjudicar al proveedor Jorge Enrique Ibarra Loza, con RUC 060301363200, el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-MT-2014-019, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES TURÍSTICAS EN 23 PROVINCIAS DEL ECUADOR"</p> <p>MARZO 2014</p> <p>1. Se sube al portal del SERCOP el proceso de contratación de una persona natural o jurídica para la implementación de señales</p>	<p>Espinoza Naranjo, Mauro Emilio</p>	<p>30/01/2015 - 10:41 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO - FEBRERO 2014</p> <p>1. Se elaboran Términos de Referencia, Informe de Vialidad y se gestiona la obtención del certificado de fondos para dar inicio al proceso</p>		
<p>SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013</p> <p>1. Se realiza el levantamiento de puntos georeferenciados, el diseño de las señales y la obtención de los permisos de uso de suelo a nivel nacional con el apoyo de las Coordinaciones Zonales.</p> <p>2. Se otorga Dictamen de Prioridad por parte del SENPLADES.</p>		

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN. Dictamen de prioridad	1-Solicitud de Información	10/10/2013		10/10/2013		Sí	10.0
2	PLANIFICACIÓN. Personal contratado y capacitado	1-Solicitud de Información	02/01/2014		02/01/2014		Sí	1.0
3	PLANIFICACIÓN. Puntos georeferenciados para señalización y señalética	1-Solicitud de Información	02/01/2014		02/01/2014		Sí	1.0
4	PLANIFICACIÓN. TDR Plan Nacional aprobados	1-Solicitud de Información	20/03/2014		20/03/2014		Sí	1.0
5	PLANIFICACIÓN. Publicación del proceso en el SERCOP realizado	2-Publicación de Pliegos	21/03/2014		21/03/2014		Sí	1.0
6	PLANIFICACIÓN. Permisos de uso de suelo obtenidos	1-Solicitud de Información	26/03/2014		26/03/2014		Sí	1.0
7	PLANIFICACIÓN. Diseños aprobados de todas las provincias	1-Solicitud de Información	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
8	PLANIFICACIÓN. Contrato implementación y mantenimiento Plan Nacional suscrito	3-Adjudicación	17/06/2014		17/06/2014		Sí	1.5
9	PLANIFICACIÓN. Pago de anticipo	3-Adjudicación	22/07/2014		22/07/2014		Sí	1.5
10	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales marzo	4-Inicio de Trabajo	31/03/2015		31/03/2015		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales mayo	4-Inicio de Trabajo	29/05/2015		29/05/2015		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales junio	4-Inicio de Trabajo	03/07/2015		01/07/2015		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales julio	4-Inicio de Trabajo	31/07/2015		31/07/2015		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales agosto	5-Entregables Intermedios	28/08/2015		28/08/2015		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales septiembre	4-Inicio de Trabajo	30/09/2015		30/09/2015		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales octubre	4-Inicio de Trabajo	30/10/2015		30/10/2015		Sí	5.0
18	EJECUCIÓN. 15% de ejecución de señales instaladas	4-Inicio de Trabajo	16/11/2015	16/11/2015			No	5.0
19	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales noviembre	4-Inicio de Trabajo	30/11/2015		30/11/2015		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN. Recepción parcial del 15% de ejecución	9-Entregables Formales	30/11/2015	30/11/2015			No	5.0
21	EJECUCIÓN. Informe de verificación de señales diciembre	4-Inicio de Trabajo	30/12/2015	30/12/2015			No	0.1
22	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		30/03/2016		Sí	0.1
23	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	06/04/2016		06/04/2016		Sí	0.1
24	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	13/04/2016		13/04/2016		Sí	0.1
25	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	20/04/2016		20/04/2016		Sí	0.1
26	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	02/05/2016		02/05/2016		Sí	0.1
27	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	17/05/2016		18/05/2016		Sí	0.1
28	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/10/2016			No	0.1
29	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	15/06/2016	15/11/2016			No	0.1
30	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/11/2016			No	0.1
31	EJECUCIÓN. Ayuda memoria de reunión para mediación con contratista,realizada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2016	08/12/2016			No	0.1
32	EJECUCIÓN. Informe de avance del proyecto	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN. Informe de avance del proyecto	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN. Informe de avance del proyecto	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN. Informe técnico del estado actual del proyecto.	9-Entregables Formales	16/01/2017		16/01/2017		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	EJECUCIÓN: Informe de recepción presunta, realizado	9-Entregables Formales	30/01/2017		30/01/2017		Sí	1.8
37	EJECUCIÓN: Informe técnico y económico para la liquidación del contrato SIE-MT-2014-019 entre la empresa Javier Diez y MINTUR, entregados	9-Entregables Formales	30/01/2017		30/01/2017		Sí	5.0
38	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	28/02/2017	28/02/2017			No	0.1
39	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	31/03/2017	31/03/2017			No	0.1
40	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	28/04/2017	28/04/2017			No	0.1
41	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	31/05/2017	31/05/2017			No	0.1
42	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	0.1
43	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	31/07/2017	31/07/2017			No	0.1
44	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	0.1
45	EJECUCIÓN: Informe de avance del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	29/09/2017	29/09/2017			No	0.1
46	CIERRE: Informe de Análisis del Marco Lógico, entregado	9-Entregables Formales	31/10/2017	31/10/2017			No	2.3
47	CIERRE: Informe de Análisis del Marco Legal, entregado	9-Entregables Formales	30/11/2017	30/11/2017			No	3.0
48	CIERRE: Informe de Análisis del Estado Financiero, entregado	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	3.0
49	CIERRE: Informe final de cierre del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	4.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto no se ejecuta en la provincia de Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	29/06/2017
2	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	24/04/2017
3	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON CHILLANES	Tenelema Taris, Piedad Norma	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/03/2017
4	SUPERVISION EJECUTIVA Febrero 2017 K002 MINTUR - Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	26/02/2017
5	EJECUTIVA	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	24/02/2017
6	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON LAS NAVES	Tenelema Taris, Piedad Norma	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/02/2017
7	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/11/2016
8	Turismo Quevedo	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	01/11/2016
9	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	22/09/2016
10	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/09/2016
11	Señalética Ventanas agosto	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	06/09/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
12	EI PROYECTO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN GUARANDA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/08/2016
13	Hito 13 (EJECUCION. 55% DE EJECUCION DE SEÑALES INSTALADAS) NO SE EJECUTA EN ZAMORA CHINCHIPE.	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	19/08/2016
14	Señalética	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	01/08/2016
15	PROYECTO NO ESTA EN EJECUCION EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/07/2016
16	Señalética Jun16	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	04/07/2016
17	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/06/2016
18	Proyecto MINTUR Dificultad para recolectar información	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	16/06/2016
19	Señalética Ventanas	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/05/2016
20	PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/05/2016
21	Supervisión positiva se pudo obtener información del avance del proyecto de acuerdo al hito 28 y 29	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	18/05/2016
22	Mintur: Proyecto visitado sin información	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/05/2016
23	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elias	{PR} - Provincia - NAPO	29/04/2016
24	Señalética Ricaute Urdaneta mar2016	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/03/2016
25	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/03/2016
26	EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN EL CANTÓN CHILLANES ESTA AVANZADO EN UN 80%.	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/02/2016
27	El proyecto de señalización turística presenta inconvenientes en la provincia del Guayas	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	24/02/2016
28	Señalética Ventanas	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	22/02/2016
29	Supervision positiva se pudo verificar el funcionamiento del proyecto en Morona	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	18/02/2016
30	Proyecto de MINTUR Implementación de Señalización Turística paralizado por incumplimiento del contratista.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	15/02/2016
31	Señalética Mocache	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	28/01/2016
32	Supervisión Negativa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	25/01/2016
33	Suspendido el plan de señalización - terminación de contrato unilateralmente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/01/2016
34	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/01/2016
35	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON GUARANDA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/12/2015
36	Señalética Palenque	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	28/12/2015
37	Señalética Turística en Proceso de Revalidación- a nivel de Provincia Zamora Chinchipe.	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	22/12/2015
38	Casa de Olmedo	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	27/11/2015
39	Revalidación de señalética en los cantones de la provincia de Loja	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	23/11/2015
40	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	23/11/2015
41	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	19/11/2015
42	Señalética Vía Quevedo	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/10/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
43	Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística	Pabón Caranqui, Paola Verence	{PR} - Provincia - PICHINCHA	29/10/2015
44	PROYECTO SE EJECUTA EN EL CANTON ECHEANDIA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	08/10/2015
45	PROYECTO SE EJECUTA EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/09/2015
46	PROYECTO CULMINADO AL 100%	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	15/09/2015
47	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	25/08/2015
48	Supervisión positiva, 50% de avance, se cumple de acuerdo a los parámetros establecidos	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/08/2015
49	PROYECTO SI SE EJECUTO EN EL CANTÓN CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	13/08/2015
50	implementaciones de las fases planificadas para posicionar la marca	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/07/2015
51	Señalética Vía Quevedo	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/07/2015
52	Supervisión Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	29/07/2015
53	Proyecto K002 MINTUR ejecutándose favorablemente en El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	09/07/2015
54	Revision de Señalética en Buen Estado	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/06/2015
55	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	22/06/2015
56	SEÑALIZACIÓN DE LA ESCALADA COCHAUMA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	18/06/2015
57	Hito 13 (EJECUCIÓN. 55% de ejecución de señales instaladas) INCUMPLIDO	Guamán Cajas, Víctor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/06/2015
58	señalización turística en el Cantón Quevedo	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/05/2015
59	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
60	Supervisión positiva.- se hará el levantamiento de puntos georeferenciados a nivel de la provincia de Loja	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	14/05/2015
61	Implementación de señalización en el Cantón Urdaneta	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/04/2015
62	Supervisión Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	30/04/2015
63	SEÑALIZACION HACIA LA CASA DE OLMEDO - BABAHOYO	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	28/02/2015
64	RECORRIDO SEÑALIZACIONES TURISTICA EN EL CANTON BABAHOYO	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/03/2015
65	Supervisión de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	20/03/2015
66	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	26/02/2015
67	Supervisión	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	12/02/2015

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,784,462.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,612,505.74 **
Costo Total:	4,130,975.46
Total Devengado:	248,320.06
% Costo Total Devengado:	6.01 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 6.01 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	11,956,035.74	7,389,678.90	0.00	19,345,714.64
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,255,682.81	4,110,656.39	0.00	14,366,339.20
Ppto. Codificado	8,171,573.74	4,265,090.66	0.00	12,436,664.40
Ppto. Comprometido	4,008,415.56	25,493.22	0.00	4,033,908.78
Planeado - Codificado (2017)		3,124,588.24		
Programado a Devengar	7,915,351.60	7,389,678.90	0.00	15,305,030.50
Ppto. Devengado	222,826.84	25,493.22	0.00	248,320.06
Estimado a fin de año	* 222,826.84	7,389,678.90	0.00	7,612,505.74
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	7,692,524.76	0.00	0.00	7,692,524.76
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 2.82 %	0.34 %	0.00 %	1.62 %
Ppto. Codificado 998	3,784,462.00	3,784,462.00	0.00	7,568,924.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	2,941.24	0.00	2,941.24	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	2,722.59	5,089.51	5,663.83	5,089.51	89.86 %		0.07 %
Mar	4,374.55	4,778.98	10,038.38	9,868.49	98.31 %		0.13 %
Abr	5,791.32	4,778.98	15,829.70	14,647.47	92.53 %		0.20 %
May	3,583,618.42	4,778.98	3,599,448.12	19,426.45	0.54 %		0.26 %
Jun	701.34	2,235.06	3,600,149.46	21,661.51	0.60 %		0.29 %
Jul	2,377.34	1,837.73	3,602,526.80	23,499.24	0.65 %		0.32 %
Ago	2,690.10	1,993.98	3,605,216.90	25,493.22	0.71 %		0.34 %
Sep	0.00	0.00	3,605,216.90	25,493.22	0.71 %		0.34 %
Oct	0.00		3,605,216.90				
Nov	0.00		3,605,216.90				
Dic	3,784,462.00		7,389,678.90				
Total	7,389,678.90	25,493.22					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la oferta turística MEDIANTE planes estratégicos de desarrollo, evaluación de destinos y productos, implementación de facilidades y señalización turística en base a los lineamientos de sostenibilidad y competitividad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. ASOCIACIÓN HITO 1.- Aval y prioridad Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística	A1.pdf	22/04/2015
2	A2. ASOCIACIÓN HITO 1.- Documento de Proyecto Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística	A2.pdf	22/04/2015
3	A3. ASOCIACIÓN HITO 3.- Matriz de levantamiento de información georeferenciada	A.3..xls	23/04/2015
4	A4. ASOCIACIÓN HITO 4.- Términos de Referencia aprobados	A.4.pdf	23/04/2015
5	A5. ASOCIACIÓN HITO 6.- Permisos de uso de suelo otorgados	A.5.pdf	23/04/2015
6	A6. ASOCIACIÓN HITO 7.- Matriz con diseños realizados	A.6.xls	23/04/2015
7	A7. ASOCIACIÓN HITO 8.- Contrato firmado	A.7.pdf	23/04/2015
8	A8. ASOCIACIÓN HITO 8.- Contrato Modificatorio firmado	A.8.pdf	23/04/2015
9	A9. ASOCIACIÓN HITO 9.- CUR de Pago de anticipo	A.9.pdf	23/04/2015
10	B1. ASOCIACIÓN HITO 10.- Informe visita técnica Santa Elena y Los Ríos. PRIMER TRIMESTRE	B.1.pdf	23/04/2015
11	B2. ASOCIACIÓN HITO 11.- Informe visita Esmeraldas	B.2.pdf	05/05/2015
12	B3. ASOCIACIÓN HITO 11.- Informe visita técnica provincia de Pichincha	B.3..pdf	05/05/2015
13	B4. ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe de fiscalización provincia de Esmeraldas	B4.pdf	03/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B5. ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe de fiscalización gráfica provincias de Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo y Bolívar. SEGUNDO TRIMESTRE	B5.pdf	30/06/2015
15	B6. ASOCIACIÓN HITO 16.-Informe de Seguimiento de Fiscalización sobre el Contrato SIE-MT-2014-019	B6.pdf	05/08/2015
16	B7. ASOCIACIÓN HITO 17.-Informe emitido por la Coordinación Zonal 6 de las Señales Instaladas en la Provincia de Cañar.	B7.pdf	04/09/2015
17	B8. ASOCIACIÓN HITO 18.-Informe emitido por la Coordinación Zonal 6 de las Señales Instaladas en la Provincia de Cañar.	B8.pdf	02/10/2015
18	B8. ASOCIACIÓN HITO 18.-Informe emitido por la Coordinación Zonal 6 de las Señales Instaladas en la Provincia de Tungurahua.	B8_(2).pdf	02/10/2015
19	B9.ASOCIACION HITO 19.- Informe de fiscalización de las señales instaladas en la provincia de Cañar	B9.pdf	04/11/2015
20	C1. ASOCIACIÓN HITO 21. Informe de fiscalización Provincia del Azuay Parte1	C1..pdf	03/12/2015
21	C2. ASOCIACIÓN HITO 21. Informe de fiscalización Provincia del Azuay Parte2	C2.pdf	03/12/2015
22	C3. ASOCIACIÓN HITO 23. Informe de fiscalización Provincia de Tungurahua	C3.pdf	28/12/2015
23	C4 Presupuesto al 31.12.2015	Presupuesto_programado_al_31.12.2015.pdf	25/01/2016
24	C5 Presupuesto codificado ene - dic 2015	Presupuesto_programado_incluido_reformas_-_GPR.pdf	17/12/2015
25	C6 Informe estado de implementación del proyecto.	Informe_de_señales_implementadas_por_contratista.pdf	01/04/2016
26	C7 Reporte presupuesto incluido reformas ene - abr 2016	Presupuesto_incluido_reformas_ene_-_abr_2016.pdf	05/04/2016
27	C8 Ayuda memoria reunión de mediación. Asociación Hito 24	Acta_de_reunión_de_mediación_Contrato_Señalización_-_Marzo_2016.pdf	02/05/2016
28	C9 Ayuda memoria reunión de mediación con contratista. Asociación Hitos 25,26,27.	Acta_de_reunión_de_Contrato_de_Señalización_-_Abril_2016.pdf	02/05/2016
29	D1 Ayuda memoria reunión de mediación. Asociación (Hito 28)	Acta_de_reunión_de_mediación_Contrato_Señalización_2_Mayo_2016.pdf	06/06/2016
30	D2 Ayuda memoria reunión de mediación. Asociación (Hito 29)	Acta_de_reunión_de_mediación_Contrato_Señalización_-_18_Mayo_2016..pdf	06/06/2016
31	D3. Informe de no cumplimiento. Asociación hitos (30, 31, 32)	Informe_de_no_cumplimiento_de_hitos.pdf	27/06/2016
32	D4. POA Junio 2016	POA_INVERSION_27_JUNIO_2016.xls	27/06/2016
33	D5. POA SEPTIEMBRE	D5_POA_INVERSION_27_SEPT_2016_.xls	27/09/2016
34	D6. Asociación hito 2. Personal Contratado	Respaldo_hito_2_Personal_contratado_y_capacitado.pdf	12/10/2016
35	D7 Asociación hito 5. Resolución de inicio del proceso de contratación pública	Respaldo_hito_5_Resolución_de_inicio_del_proceso.pdf	12/10/2016
36	D8. Asociación hitos 28-29-30-31	Informe_de_no_cumplimiento_de_hitos_-_mediación.pdf	15/03/2017
37	D9. Asociación hito 32	Informe_de_avance_31-08-2016.pdf	15/03/2017
38	E1. Asociación hito 33	Informe_de_avance_30-11-2016.pdf	15/03/2017
39	E2. Asociación hito 34	Informe_de_avance_31-12-2016.pdf	15/03/2017
40	E3. Asociación Hito 35	informe_16-01-2017.pdf	17/03/2017
41	E4. Asociación Hito 36	informe_técnico_de_recepción_presunta_contrato_sie-mt-2014-019.pdf	17/03/2017
42	E5. Asociación Hito 37	informe_de_avance_técnico_económico_del_contrato_de_señalización°_sie-mt-2014-019(6).pdf	17/03/2017
43	E6. Ficha resumen para el congelamiento de Proyectos de Inversión	Ficha_resumen_para_el_congelamiento_de_Proyectos_de_Inversión.pdf	05/03/2017
44	E7. Acta que detalla los servicios cubiertos del Contrato SIE MT 2014-019.	ACTA_VERIFICACION_SERVICIOS_CONTRATO_SIEMT2014-019.pdf	05/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	E8. Acta para lograr el cierre del Contrato y proceder con la liquidación económica respectiva.	ACTA_FINIQUITO_MUTUO_Y_LIQUIDACION_MT_JDCV_V0507	05/07/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pavon Palacio, Estefania	Lider del Proyecto	Especialista de la Dirección de Productos y Destino	estefania.pavon@turismo.gov.ec	3999333
Salas Vaca, Rodrigo Esteban	Titular del Proyecto	Director de Productos y Destinos	rodrigo.salas@turismo.gov.ec	3999333
Viteri Elizondo, Gustavo Eduardo	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario de Desarrollo Turístico	gustavo.viteri@turismo.gov.ec	3999333